

जांबसमर्थ लघु पाटबंधारे योजना,
ता.घनसांवगी, जि.जालना या योजनेस,
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. लपात २११३/(१५३/२०१३)/ल.पा.२

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : ०८ जानेवारी, २०१४

- पहावे: १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. क्र.गोमपाविम/तां-३/जालना/१८/२७४८/२०१३, ३१/०३/२०१३
- २) वित्त विभागाचे पत्र क्र. व्यअस-२०१३/प्र.क्र.११७/अर्थ-२, दि. २६/१२/२०१३ व त्या सोबतचे बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना :

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या जांबसमर्थ लघु पाटबंधारे योजना, ता.घनसांवगी, जि.जालना या योजनेस शासन निर्णय क्र.लपात/जांबसमर्थ/(५६९/२०००)/लपा-२ दि.०८/०३/२००१ अन्वये एकूण अंदाजित खर्च रु.३४१.४५ लक्ष एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. यापैकी रु.२८२.९० लक्ष कामाप्रित्यर्थ आणि रु.५८.५७ लक्ष अनुषंगिक खर्च आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सन १९९९-२००० च्या दरसूचीप्रमाणे अनुज्ञेय दर वापरण्यात आले होते. सदर योजनेच्या कामाला प्रत्यक्षात सन २००४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली होती. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या किंमतीत दरसूचीतील वाढ, भूसंपादन खर्चातील वाढ, जास्त दराची निविदा सिंवकृती, संकल्पनातील बदल व इतर कारणांमुळे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीत रु.५९३.९१ लक्ष एवढी वाढ होत असून ती प्रशासकीय मान्यतेच्या १७३.९४ टक्के वाढ होत असल्यामुळे योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

- १) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या जांबसमर्थ लघु पाटबंधारे योजना, ता.घनसांवगी, जि.जालना या योजनेस सन २००८-०९ ची दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु. ९३५.३६ लक्ष (रुपये नऊ कोटी पस्तीस लाख छत्तीस हजार फक्त) त्यापैकी रु ८७४.०८ लक्ष कामाप्रित्यर्थ व रु.६१.२८ लक्ष अनुषंगिक खर्च) रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.


२) व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.६ डिसेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील "सदरचे काम चालू आर्थिक वर्षाअखेर पूर्ण करण्यात यावे. तसेच सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही" या अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा हा निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

३) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ "४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमा यांतील गुंतवणुका (००) (०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) (४७०२ ४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.प्र.), दि.१८.५.९९ मधील तरतूदीनुसार सदर निर्णयास नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४१/का.१४३४ दि.१५/०७/२०१३ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०४/व्यय १२ दि.२६/१२/२०१३ अन्वये सहमती प्राप्त झाली आहे. तसेच वित्त विभागाचे पत्र क्र. व्यअस -२०१३/प्रक्र११७/अर्थ २, दि.२६.१२.२०१३ अन्वये व्यय अग्रक्रम समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ३९/२०१३/वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

आ.५


(रा. बा. क्षीरसागर)
शासनाचे अवर सचिव

प्रत अंदाजित किमतीच्या गोषवान्यासह :-

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.
मुख्य अभियंता (ज.सं.), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद.
आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे प्रकल्प, औरंगाबाद.
उपसचिव (लपा)/अवर सचिव(लपा)/उपअभियंता(लपा-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, जालना
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
ल.पा.२ कार्यासन संग्रहार्थ.

जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
वित्त विभाग, मुंबई
दिनांक : २९/११/१४
राज्यपाल

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. लपात २२१२/(१५३/२०१३) ल.पा.२, दि. ०८ जानेवारी २०१४ चे सहपत्र)

उपशिर्षनिहाय तरतूदी

क्र.	उपशिर्ष	रक्कम (रूपये लाखात)
१	'ए' प्राथमिक कामे	५.५०
२	'बी' भू-संपादन	५४२.८८
३	'सी' मुख्य कामे धरण व सांडवा	२५२.८७
४	'डी' मुख्य विमोचक	२१.७९
५	'के' इमारत	०.००
६	'ओ' संकीर्ण	०.७५
७	'पी' परिरक्षण	०.७५
८	'आर' दळणवळण	०.५०
९	"एम" वृक्षारोपण	०.२०
१०	इतर	
११	ई-प्रपात	-
१२	एफ रिक्टर ट्रेनींगची कामे	३.५९
१३	एल-मातीकाम	१६.५०
१४	जी-पुलाची कामे	२.७८
१५	एच-एस्केपची कामे	-
१६	वितरीकेची कामे	१९.९३
१७	भाग -१ शेतचारीची कामे	५.००
१८	चराची कामे	१.०३
	कामाप्रित्यर्थ किंमत एकूण	८७४.०८
	आनुषंगिक खर्च	६१.२८
	योजनेची एकूण किंमत	९३५.३६

ठळक वैशिष्टे

१. योजनेची सिंचन क्षमता	-	२६० हेक्टर
२. नियोजित पाणी साठा	-	२४३४ स.घ.मी.
३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत	-	रु.३८४२९ /-स.घ.मी.
४. आर्थिक परतावा दर	-	रु.१८.५०
५. लाभव्यय गुणोत्तर	-	१.१२

---//---